



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

SETTORE TECNICO

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

E-Mail: ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.66 DEL 15/11/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO - Approvazione Atti di Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SCARICO REFLUI CIVILI INDIVIDUATI IN C/DA GURGO E IN VIA REGINA ELENA_CIG Z6F3DF5036

L'anno duemila ventiquattro, il giorno QUINDICI, del mese di NOVEMBRE, alle ore 14:10 e seguenti nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Giuseppe Solazzo nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i/le Signori/e:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE			Presenti	Assenti
Solazzo	Giuseppe	Sindaco	X	
Capuano	Lucia Maria Fatima	Assessora	X	
Chimento	Salvatore	Assessore	X	
Geraci	Maria Palma	Assessora		X
Di Carlo	Antonino	Assessore		X
TOTALE			3	2

Fra gli assenti sono giustificati i/le Signori/e:

Partecipa il segretario comunale dott. Mario Chimento.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di determina avente ad oggetto: Presa d'atto Approvazione Atti di Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SCARICO REFLUI CIVILI INDIVIDUATI IN C/DA GURGO E IN VIA REGINA ELENA_CIG Z6F3DF5036

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressa sulla stessa;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di determina ad oggetto: Presa d'atto - Approvazione Atti di Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SCARICO REFLUI CIVILI INDIVIDUATI IN C/DA GURGO E IN VIA REGINA ELENA_CIG Z6F3DF5036

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con separata votazione unanime, espressa in forma palese.

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

SETTORE TECNICO

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

E-Mail: ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it



OGGETTO: PRESA D'ATTO - Approvazione Atti di Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SCARICO REFLUI CIVILI INDIVIDUATI IN C/DA GURGO E IN VIA REGINA ELENA_CIG Z6F3DF5036

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)

PREMESSO che:

- è stato intendimento dell'amministrazione comunale eseguire delle lavorazioni di sistemazione dell'impianto di scarico reflui civili individuati in c/da Gurgo e in via Regina Elena;
- è stato dato mandato all'Ufficio Tecnico del comune di redigere il progetto dei lavori per la sistemazione dell'impianto di scarico reflui civili individuati in c/da Gurgo e in via Regina Elena;
- è stato redatto il progetto esecutivo inerente i Lavori per la sistemazione dell'impianto di scarico reflui civili individuati in c/da Gurgo e in via Regina Elena redatto dall'Ufficio Tecnico nella persona dall'Arch.Renato Valenza, per l'importo complessivo di Euro 30.000,00 come da Quadro economico di seguito riportato:

Lavori di sistemazione impianto di scarico reflui civili individuati in c.da Gurgo e in via Regina Elena			
QUADRO ECONOMICO			
A	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO		
	Lavori a misura	€ 27 272,73	
	Somma	€ 27 272,73	€ 27 272,73
A.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		€ 19 964,33
A.3	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 1 517,22
A.4	Incidenza Manodopera		€ 5 791,18
	TOTALE A		€ 27 272,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori (10% di A)		€ 2 727,27
	TOTALE B		€ 2 727,27
TOTALE A + B			€ 30 000,00

- con Determinazione dirigenziale del Responsabile Settore Tecnico n.420 del 29/12/2023 sono stati aggiudicati, a seguito di Trattativa Diretta n. 3926119 esperita sul MePA di Consip, l'appalto riguardante l "Lavori per la sistemazione dell'impianto di scarico reflui civili individuati in c/da Gurgo e in via Regina Elena", alla ditta ditta D.L. COSTRUZIONI SRL - con sede legale in Via Trento,35 90029 Valledolmo (PA)– P.Iva 05059630821 – PEC:

dlcostruzionisrlvalledolmo@pec.it, per l'importo di €19.764,69 oltre oneri per la sicurezza di pari ad €1.517,22 e oltre costi della manodopera pari ad € 5.791,18 – importo complessivo €27.073,09 oltre iva al 10% per un importo complessivo di €29.780,39

- **VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 02/05/2024
- **VISTO** il verbale di sospensione dei lavori del 31/05/2024
- **VISTO** la disposizione della DL di ripresa dei lavori del 01.10.2024
- **VISTO** il verbale di ultimazione dei lavori del 04.11.2024 dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati in data 31.10.2024 e quindi in tempo utile;
- **VISTO** il **certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori**

CHE il Direttore dei Lavori, nel Certificato di Regolare Esecuzione, ha attestato in definitiva che i lavori sopradescritti eseguiti dall'impresa D.L. COSTRUZIONI SRL - con sede legale in Via Trento,35 90029 Valledolmo (PA)– P.Iva 05059630821 – PEC: dlcostruzionisrlvalledolmo@pec.it sono stati **REGOLARMENTE REALIZZATI**;

CHE la contabilità finale dei lavori, ammonta come di seguito riportato:

<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
<i>Tipologia Appalto: a Misura</i>			
<i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>			
<i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 1'517,22</i>			
<i>Incidenza Sicurezza - IS = 1'517,22 / 27'272,73 = 0,0556313944368606</i>			
<i>Importo dei Lavori per la Manodopera su cui NON applicare il Ribasso euro 5'791,18</i>			
<i>Incidenza Manodopera - IM = 5'791,18 / 27'272,73 = 0,212343245432342</i>			
LAVORI A MISURA euro			27'210,93
RIBASSO del 1% da applicare su euro 27'210,93 =			
(SAL * (1 - (IS + IM))) * R) =			
(27'210,93 * (1 - (0,0556313944368606 + 0,212343245432342))) * -0,01) = euro			-199,19
PER LAVORI A MISURA euro			27'011,74
TOTALE euro			27'011,74

<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			27'011,74
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>			
Certificato N.1 del 17/06/2024 euro			22'955,38
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			22'955,38
SOMMANO LE DETRAZIONI euro			22'955,38
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			4'056,36

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa

Importo netto autorizzato per lavori	€ 27.272,73
Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 27.210,98
Minore spesa	€ 61,75

Vista la Determina n.286 del 15.11.2024 Approvazione Atti di Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SCARICO REFLUI CIVILI INDIVIDUATI IN C/DA GURGO E IN VIA REGINA ELENA_CIG Z6F3DF5036

TUTTO CIO' PREMESSO PROPONE

- 1) **Prendere atto** della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) **APPROVARE gli atti di contabilità finale** dell'intervento denominato: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SCARICO REFLUI CIVILI INDIVIDUATI IN C/DA GURGO E IN VIA REGINA ELENA costituita dai seguenti elaborati:
- Elaborati contabili allo stato finale
 - Relazione sul conto finale
 - Certificato di regolare esecuzione
- 3) **DI APPROVARE** ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n.207/2010 in linea Amministrativa il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, dal quale si evince un credito netto all'impresa a Saldo pari ad €4.056,36 inerente i LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SCARICO REFLUI CIVILI INDIVIDUATI IN C/DA GURGO E IN VIA REGINA ELENA;
- 4) **DARE ATTO** pertanto, che il credito netto da corrispondere all'impresa D.L. COSTRUZIONI SRL - con sede legale in Via Trento,35 90029 Valledolmo (PA)– P.Iva 05059630821 – PEC: dlcostruzionisrlvalledolmo@pec.it risulta pari a complessivi €4.056,36 **diconsi Euro** (quattromilazerocinquantasei/36) oltre iva al 10% pari ad €405,64 per un totale complessivo di €4.462,00
- 5) **Dare atto** che al pagamento della rata di saldo per il residuo credito di €4.056,36 oltre I.V.A. al 10% pari ad €405,64 per un totale complessivo di €4.462,00 si provvederà con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura
- 6) **DARE ATTO**, che l'intervento è stato finanziato con Fondi Comunali con l'imputazione della spesa sull'esercizio 2024 - copertura con la costituzione del F.P.V. per € 10.000,00 con fondi investimenti L.R. n. 5/2024 anno 2023 e per € 19.780,39 con avanzo di amministrazione disponibile anno 2022
- 7) **DARE ATTO** che salvo quanto disposto dall'art.1669 del C.C., l'Appaltatore risponde delle difformità e dei vizi denunciati dall'organo appaltante che possano essere stati cagionati da imperizia ed inadempimenti del medesimo ed accertati dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro un periodo di anni due;
- 8) **DARE ATTO** che ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010 l'Appaltatore, è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera direttamente derivanti da carenze nella realizzazione dell'opera

Sclafani Bagni 15.11.2024

L'incaricato di E. Q.
F.TO arch. Renato Valenza

**Il responsabile del settore tecnico
in ordine alla regolarità tecnico**

ha espresso parere favorevole.

ovvero

ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni _____

Sclafani Bagni 15.11..2024

L'incaricato di E. Q.
F.TO arch. Renato Valenza

**Il responsabile del settore amministrativo-finanziario
in ordine alla regolarità contabile**

x ha espresso parere favorevole.

ovvero

ha espresso parere non favorevole per le seguenti
motivazioni _____

dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sclafani Bagni, 15.11.2024

L'incaricato di E. Q.
F.TO Orazio Giuseppe Granata

**Il Presidente
F.TO (Giuseppe Solazzo)**

Letto, approvato e **sottoscritto**.

Gli Assessori:

F.TO (Lucia Maria Fatima Capuano)

F.TO (Chimento Salvatore)

F.TO

F.TO

**Il Segretario comunale
F.TO Mario Chimento**

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____.

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa all'albo pretorio il ____/____/____.

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(dott. Mario Chimento)**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il :15/11/2024

x perché dichiarata immediatamente esecutiva.

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Sclafani Bagni, 15/11/2024

**Il Segretario comunale
F.TO Mario Chimento**