



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

N. 66 DEL 30/09/2022

Oggetto: Approvazione Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Lago. CUP: I56G17000480004 -CIG: Z5A2170F27.

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta, del mese di settembre, alle ore 13:50 e seguenti nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Giuseppe Solazzo nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i/le Signori/e:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE			Presenti	Assenti
Solazzo	Giuseppe	Sindaco	X	
Capuano	Lucia Maria Fatima	Assessora	X	
Calato	Rosolino	Assessore	X	
Cannata	Marisa	Assessora		X
Chimento	Salvatore	Assessore	X	
TOTALE			4	1

Fra gli assenti sono giustificati i/le Signori/e:

Partecipa il segretario comunale dott. Mario Chimento.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**Approvazione Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Lago. CUP: I56G17000480004 -CIG: Z5A2170F27.**”

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi sulla stessa;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “**Approvazione Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Lago. CUP: I56G17000480004 -CIG: Z5A2170F27.**”

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con separata votazione unanime, espressa in forma palese.

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**Il responsabile del settore tecnico
in ordine alla regolarità tecnico**

ha espresso parere favorevole.
ovvero

ha espresso parere non favorevole per le seguenti
motivazioni _____

Sclafani Bagni, 30.09.2022

**Il Responsabile del settore
f.to Valenza Renato**

**Il responsabile del settore amministrativo-finanziario
in ordine alla regolarità contabile**

ha espresso parere favorevole.
ovvero

ha espresso parere non favorevole per le seguenti
motivazioni _____

dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sclafani Bagni, 30.09.2022

**Il Responsabile del settore
f.to Orazio Giuseppe Granata**



**Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo**

SETTORE TECNICO

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) - Tel. 0921 541097 - Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

e_mail: ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it - pec: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

OGGETTO: Approvazione Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione dei **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE LAGO**
CUP: I56G17000480004 -CIG:Z5A2170F27

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato con determinazione del Sindaco n. 118 del 07 maggio 2021 –proroga incarico con determinazione sindacale n. 113 del 06/05/2022)

PREMESSO CHE:

- con Determina Sindacale n° 233 del 24.09.2021 il sottoscritto arch. Valenza Renato è stato nominato R.U.P. dei lavori in oggetto;
- al fine di effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria nella strada comunale denominata Lago, è stato redatto dall'ing. Ruggirello Vincenzo Responsabile del Settore Urbanista e Territorio il progetto esecutivo per i lavori di urgenza per **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE LAGO**, per un importo di **Euro 24.409,20**, il cui Quadro Tecnico Economico è come di seguito riportato:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€ 19.080,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
Per IVA 22%	€ 4.197,60
Per Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 381,60
Per Imprevisti e arrotondamenti	€ 750,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 5.329,20 € 5.329,20
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 24.409,20

- L'intervento è stato finanziato con fondi investimenti L.R. n. 5/2014
- Con Determinazione dirigenziale del Responsabile Settore Tecnico n.311 del 29.12.2017 si aggiudicava definitivamente, l'appalto riguardante "Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Lago", alla ditta "Baratta Calogero con sede in Contrada Vignazzi Cannellaro,S/N - 90010 Cerda(PA) - partita IVA n. 05378400823, per l'importo al netto del ribasso, Euro € 18.965,52 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 4.172,41 per un totale complessivo di € 23.137,93;
- A seguito del ribasso d'asta offerto in sede di gara e ad ultimazione dei lavori, si è determinato il seguente quadro economico:

TUTTO CIO' PREMESSO

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n.207/2010 in LINEA AMMINISTRATIVA, la CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI costituita dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure
- Registro di Contabilità
- Sommario del Registro di Contabilità
- Stato finale
- Certificato di Pagamento
- Dichiarazione cessione crediti
- Avviso Creditori
- Relazione sul conto finale
- Certificato di regolare esecuzione

DI APPROVARE ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n.207/2010 in linea Amministrativa il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, dal quale si evince un credito netto alla ditta a Saldo pari ad **€ 18.965,52 oltre IVA al 22% pari ad € 4.172,41 per un totale complessivo di € 23.137,93**, inerente i **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE LAGO**;

DARE ATTO pertanto, che il credito netto da corrispondere alla ditta Baratta Calogero con sede in Contrada Vignazzi Cannellaro,S/N - 90010 Cerda (PA) - partita IVA n. 05378400823" risulta pari a complessivi **€ 18.965,52 oltre IVA al 22% pari ad € 4.172,41 per un totale complessivo di € 23.137,93**;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 23.137,93 risulta impegnata giusta Determina Dirigenziale n.311 del 29.12.2017

DARE ATTO che salvo quanto disposto dall'art.1669 del C.C., l'Appaltatore risponde delle difformità e dei vizi denunciati dall'organo appaltante che possano essere stati cagionati da imperizia ed inadempimenti del medesimo ed accertati dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro un periodo di anni due;

DARE ATTO che ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010 l'Appaltatore, è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera direttamente derivanti da carenze nella realizzazione dell'opera

DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico degli adempimenti consequenziali.

Sclafani Bagni, 30.09.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Valenza Renato

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE LAGO				
QUADRO ECONOMICO				
A IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO				
	Lavori a misura	€	19 080,00	
	Somma	€	19 080,00	€ 19 080,00
A.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA			€ 19 080,00
	Ribasso d'asta -0,60%			-€ 114,48
	TOTALE A	€		18 965,52
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.2	Incentivo per funzioni tecniche art.113 DLgs 50/2016	€		381,60
B.3	IVA sui lavori (22% di A)	€		4 172,41
	TOTALE B	€		4 554,01
C ECONOMIE				
		€		889,67
TOTALE A + B + C				
		€		24 409,20

- i lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 25.05.2022.
- i lavori risultano ultimati in data 10.06.2022, come da verbale redatto in data 13.06.2022;
- dallo stato Finale dei lavori in oggetto, risulta un credito netto all'impresa di € 38.814,91;
- il direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- dal certificato di regolare esecuzione si evidenzia che:
- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- l'importo dei lavori è quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori, risultano ultimati in data 10.06.2022 quindi entro i termini contrattuali e degli atti suppletivi;
- durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto a tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione lavori durante il corso di essi;
- l'Impresa ha firmato la CONTABILITÀ FINALE (Stato dei lavori e Relazione sul conto finale) senza riserve;
- il Direttore dei Lavori, nel Certificato di Regolare Esecuzione, ha attestato in definitiva che i lavori sopradescritti eseguiti dell'impresa Baratta Calogero con sede in Contrada Vignazzi Cannellaro,S/N - 90010 Cerda (PA) - partita IVA n. 05378400823, sulla base della Determina di affidamento n.311 del 29.12.2017 sono stati **REGOLARMENTE REALIZZATI**;
- la contabilità finale dei lavori, eseguiti a tutto il 10.06.2022 ammonta come di seguito riportato:

Totale netto dei lavori	€ 18.965,52
detratti acconti per complessivi	€ 0,00
Resta il credito dell'Impresa di complessivi	€ 18.965,52

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
f.to Giuseppe Solazzo**

Gli Assessori:

f.to Lucia Maria Fatima Capuano

f.to Calato Rosolino

f.to

f.to Chimento Salvatore

**Il Segretario comunale
f.to Mario Chimento**

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il il ____/____/____.

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa all'albo pretorio il il ____/____/____.

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(dott. Mario Chimento)**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 30/09/2022:

x perché dichiarata immediatamente esecutiva.

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Sclafani Bagni, 30/09/2022

**Il Segretario comunale
f.to Mario Chimento**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

N. 67 DEL 30/09/2022

**Oggetto: Lavori di sistemazione impianto di scarico reflui civili provenienti dalle case popolari in contrada Acquanuova e dalla Caserma dei Carabinieri del Comune di Sclafani Bagni.
CUP: I56H20000020004 - CIG: 9049674B39. Approvazione progetto in variante.**

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta, del mese di settembre, alle ore 13:50 e seguenti nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Giuseppe Solazzo nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i/le Signori/e:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE			Presenti	Assenti
Solazzo	Giuseppe	Sindaco	X	
Capuano	Lucia Maria Fatima	Assessora	X	
Calato	Rosolino	Assessore	X	
Cannata	Marisa	Assessora		X
Chimento	Salvatore	Assessore	X	
TOTALE			4	1

Fra gli assenti sono giustificati i/le Signori/e:

Partecipa il segretario comunale dott. Mario Chimento.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Lavori di sistemazione impianto di scarico reflui civili provenienti dalle case popolari in contrada Acquanuova e dalla Caserma dei Carabinieri del Comune di Sclafani Bagni. CUP: I56H20000020004 - CIG: 9049674B39. Approvazione progetto in variante";

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi sulla stessa;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "Lavori di sistemazione impianto di scarico reflui civili provenienti dalle case popolari in contrada Acquanuova e dalla Caserma dei Carabinieri del Comune di Sclafani Bagni. CUP: I56H20000020004 - CIG: 9049674B39. Approvazione progetto in variante".

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con separata votazione unanime, espressa in forma palese.

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

RELAZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SETTORE TECNICO

OGGETTO: Lavori di sistemazione impianto di scarico reflui civili provenienti dalle case popolari in contrada Acquanuova e dalla Caserma dei Carabinieri del Comune di Sclafani Bagni - CUP: I56H20000020004 – CIG: 9049674B39 -Approvazione progetto in variante-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato con determinazione del Sindaco n. 118 del 07 maggio 2021
proroga incarico con Det. Sindaco n. 113 del 06/05/2022)

PREMESSO

Che con Determina Sindacale n° 274 del 04.11.2021 il sottoscritto arch. Valenza Renato è stato nominato R.U.P. dei lavori in oggetto;

Che in considerazione della necessità di riqualificare il sistema di scarico esistente dei reflui civili provenienti dalle nuove case popolari realizzate in contrada Acquanuova e dalla Caserma dei Carabinieri;

Che allo stato attuale, l'impianto è dimensionato per far fronte ai reflui civili provenienti dalla Caserma la cui utenza si può classificare in circa 5 abitanti;

Che è intendimento dell'Amministrazione comunale collegare al suddetto sistema di scarico anche i reflui provenienti dalle sedici unità immobiliari ad uso residenziale che costituiscono i due complessi residenziali di edilizia economica e popolare realizzati in contrada Acquanuova;

Che è stato redatto il progetto esecutivo dall'ing. Mario Walter Domina n.q. di Direttore Tecnico della Società **ITALSIGIS ENGINEERING s.r.l.** incaricato con Determina Dirigenziale n.325 del 17/12/2019, per un importo complessivo di Euro 39.900,00 di cui: per lavori € 26.908,96 ed € 12.991,04 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che in seguito è stata riscontrata la necessità di prevedere ulteriori lavori è che pertanto il suddetto progetto è stato rimodulato, prevedendo lavori per un importo complessivo di Euro 95.000,00 come si evince dal seguente quadro economico di spesa:

Per Lavori	€	71.193,02
Costo netto manodopera incluso nei lavori €.	5.743,29	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori non soggetto a ribasso dasta	755,23	
a detrarre	755,23	€ 755,23
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	70.437,79
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
- Per IVA 10%	7.119,30	
- Per comp. Tecn. Di prog. D.L., misura contabile e Coord. Sic	10.494,13	
- Per IVA e CNPAIA sulle competenze	2.820,83	
-Per Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 2%	1.423,86	
-Per imprevisti e arrotondamenti	1.948,86	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	23.806,98	23.806,98
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	95.000,00

Che il progetto di livello esecutivo è stato sottoposto in contraddittorio tra il R.U.P. ed il progettista delle opere a procedura di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 con esito positivo in data 23.12.2021 e che tale provvedimento risulta pienamente efficace in quanto sono state vagliate e validate tutte condizioni del suddetto articolo;

Che il progetto è stato approvato in linea tecnica ai sensi ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n° 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e s.m.i." con provvedimento in data 23.12.2021;

Che il progetto è stato approvato in linea amministrativa con deliberazione di Giunta Municipale n°79 del 27.12.2021;

Che i lavori sono stati appaltati alla impresa "Sabatino Luciano", con sede in Petralia Soprana (PA) alla Via Cleopatra n.1 – PIVA 05657880828 mediante Procedura telematica semplificata, tramite trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 ed Affidamento definitivo con Determina Dirigenziale n° 391 del 31.12.2021 per l'importo al netto del

ribasso d'asta di € 67.118,06 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 755,23 per complessivi € 67.873,29 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 6.787,33 per un totale di € 74.660,62;

Che i lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 18.07.2022.

Che nel corso dei lavori, è sorta la necessità di prevedere alcune piccole variazioni di dettaglio ed in questo senso è stata elaborata una perizia di Variante nell'ambito dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Che il progettista e D.L. ha trasmesso il progetto in variante con nota assunta al prot. n°3787 del 06.06.2022;

Il progetto è corredato del seguente quadro economico di spesa:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
LAVORI	1	1	71.082,87	71.082,87
Sommano i lavori				€ 71.082,87
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 7.655,27				
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,900926% sui lavori)			2.772,89	
a detrarre			2.772,89	€ 2.772,89
Per ribasso d'asta del 4,713% su euro 68.309,98= € 3.219,45				€ 3.219,45
Importo complessivo dei lavori al netto				€ 67.863,42
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
- Per IVA 10%			6.786,34	
- Per comp. tecn. di prog., D.L. misura e contab. CSP e CSE			10.494,13	
- Per IVA e C.N.P.A.I.A sulle competenze			2.820,83	
- Per incentivo art.113 D.lgs 50/2019			1.423,17	
- Per Imprevisti				
- Oneri di accesso alla Discarica			1.075,16	
- Economia da ribasso d'asta			2.278,79	
- Economie			2.258,16	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			27.136,58	27.136,58
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 95.000,00

Che la perizia di variante è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Elaborati grafici
- Computo Metrico Estimativo e Quadro economico
- Quadro Comparativo
- Elenco Prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Schema atto di sottomissione nuovi prezzi

Che la variante non ha comportato un aumento dell'importo contrattuale.

Che le variazioni sono consistite essenzialmente nell'apportare modifiche non sostanziali che hanno l'obiettivo di migliorare il progetto dal punto di vista funzionale e tecnologico.

Nello specifico, i lavori ricompresi nella presente Variante possono riassumersi, sommariamente, come segue:

- Scavo a sezione obbligata e rimozione della vecchia tubazione;
- Collocazione, all'interno dello scavo, della nuova tubazione in Polietilene del diametro di 315 mm;
- Collocazione di pozzetti prefabbricati in C.A.V. dimensioni interne 80*80 ;
- Rinterro dello scavo con materiale proveniente dello scavo per i tratti su terreno;
- Rinterro dello scavo con misto granulometrico nei tratti di ripristino della pavimentazione;
- Pulitura della vasca di fitodepurazione esistente

Che i grafici allegati al progetto architettonico, soddisfano il livello qualitativo di "progettazione esecutiva" così come previsto dall'art. 216 c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e si attesta che gli stessi sono completamente esaustivi per definire l'opera in tutte le sue componenti, architettonica e strutturale;

Che il computo metrico estimativo è corrispondente ai grafici progettuali, agli elaborati descrittivi, alle prescrizioni di capitolato ed alle prescrizioni qualitative imposte dalla norma sui lavori pubblici per quanto riguarda il livello di progettazione esecutiva e che i prezzi in esso contenuti sono conformi al prezzario regionale vigente nella Regione Siciliana anno 2020;

Che nulla si ha, quindi, da osservare sulle previsioni tecniche del progetto Esecutivo in VARIANTE in esame sia riguardo agli obiettivi in termini di efficacia, efficienza ed economicità che

l'Amministrazione Comunale si prefigge e che sono stati posti in essere dal progettista, sia relativamente al rispetto delle prescrizioni operative imposte dalle leggi, regolamenti etc;

Dato Atto che il progetto non è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche in quanto ai sensi della normativa vigente in materia risulta di importo inferiore a €. 100.000,00;

Che sul progetto non va rilasciato alcun parere da parte di Enti preposti al vincolo in quanto trattasi di opere in variante interne di dettaglio.

Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Valenza Renato,

- Visto l'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita: "L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1190";
- Visto l'art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n° 12,
- Ha espresso in data 27.09.2022 parere favorevole di approvazione in linea tecnica sul progetto esecutivo in variante nell'ambito dell'importo contrattuale riguardante i **"Lavori di sistemazione impianto di scarico reflui civili provenienti dalle case popolari in contrada Acquanuova e dalla Caserma dei Carabinieri del Comune di Sclafani Bagni"** ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n° 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e s.m.i."

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

APPROVARE in linea amministrativa ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il progetto Esecutivo in Variante nell'ambito dell'importo contrattuale relativa ai **Lavori di sistemazione impianto di scarico reflui civili provenienti dalle case popolari in contrada Acquanuova e dalla Caserma dei Carabinieri del Comune di Sclafani Bagni per l'importo complessivo di €. 95.000,00**, il cui quadro economico risulta così distinto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO VARIANTE

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
LAVORI	1	1	71.082,87	71.082,87
Sommano i lavori				€ 71.082,87
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 7.655,27				
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,900926% sui lavori)			2.772,89	
a detrarre			2.772,89	€ 2.772,89
Per ribasso d'asta del 4,713% su euro 68.309,98= € 3.219,45				€ 3.219,45
Importo complessivo dei lavori al netto				€ 67.863,42
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
- Per IVA 10%			6.786,34	
- Per comp. tecn. di prog., D.L. misura e contab. CSP e CSE			10.494,13	
- Per IVA e C.N.P.A.I.A sulle competenze			2.820,83	
- Per incentivo art.113 D.lgs 50/2019			1.423,17	
- Per Imprevisti				
- Oneri di accesso alla Discarica			1.075,16	
- Economia da ribasso d'asta			2.278,79	
- Economie			2.258,16	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			27.136,58	27.136,58
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 95.000,00

- **DARE ATTO**, che la spesa complessiva di €.90.463,05 (€.95.000,00 - €.2.278,79 - 2.258,16) risulta già impegnata per €.76.084,40 giusta determinazione dirigenziale n.391/2021 e per €.6.100,00 giusta determinazione dirigenziale n.325/2019, mentre la differenza di €.8.278,57 - di cui €.7.214,96 per integrazione competenze tecniche di progettazione, D.L. misura e contabilità CSP e CSE ed €.1.075,16 per oneri di accesso alla discarica - troverà copertura finanziaria sull'annualità 2022 del bilancio di previsione 2022/2024;
 - di trasmettere la deliberazione al responsabile del Servizio Finanziario per la previsione della spesa di €.8.278,57 nel bilancio di previsione 2022/2024
- DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva in relazione alla necessità di provvedere alla prosecuzione dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to Valenza Renato

**Il responsabile del settore tecnico manutentivo
in ordine alla regolarità tecnica**

ha espresso parere favorevole.

ovvero

ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni _____

Sclafani Bagni, 30.09.2022

**Il Responsabile del Settore
f.to Valenza Renato**

**Il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario
in ordine alla regolarità contabile**

ha espresso parere favorevole.

Ovvero

ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni _____

ovvero

dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sclafani Bagni, 30.09.2022

**Responsabile del Settore
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
f.to Giuseppe Solazzo**

Gli Assessori:

f.to Lucia Maria Fatima Capuano

f.to Rosolino Calato

f.to

f.to Salvatore Chimento

**Il Segretario comunale
f.to Mario Chimento**

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il il ____/____/____.

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa all'albo pretorio il il ____/____/____.

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(dott. Mario Chimento)**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 30/09/2022:

X perché dichiarata immediatamente esecutiva.

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Sclafani Bagni, 30/09/2022

**Il Segretario comunale
f.to Mario Chimento**